

## Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

**Unternehmen:** Deutsche Steinzeug Solar Ceramics GmbH  
**Erstellt am:** 01/2026  
**Aktualisiert:** 02/2026  
**Verantwortliche Person:** Geschäftsführer

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	POC PV-Anlage WRK Schwarzenfeld (D10)	105.000 €	April 2026 Oktober 2026	Unternehmensbeschluss 06/2025	Werksleiter	In Bearbeitung
A	POC PV-Anlage 1 WRK Ötzingen	65.000 €	Mai 2026 November 2026	Unternehmensbeschluss 06/2025	Werksleiter	In Bearbeitung
A	POC PV-Anlage 1 WRK Bremerhaven	85.000 €	Februar 2026 August 2026	Unternehmensbeschluss 06/2025	Werksleiter	In Bearbeitung
A	Abgaswärmetauscher BKN WRK Schwarzenfeld	300.000 €	März 2026 April 2026	Unternehmensbeschluss 06/2025	Techn. Leiter Produktion	In Bearbeitung
B	Austausch auf LED Beleuchtung	6.200 €	Oktober 2024 November 2024	Energieteam WRK Sinzig 09/2024	Techn. Leiter Produktion	Abgeschlossen
B	Installation Frequenzumrichter für Freikühlerventilatoren.	5.000 €	Oktober 2024 November 2024	Energieteam WRK Sinzig 09/2024	Techn. Leiter Produktion	Abgeschlossen